

辽宁省海洋与渔业厅

辽海渔环字〔2018〕184号

“蓝色海湾”整治修复项目专项检查通报

锦州、盘锦市海洋与渔业局：

根据《关于加强“蓝色海湾”整治修复项目监督管理工作的通知》（辽海渔环字〔2017〕27号）要求，我厅于2018年6月21日至22日期间，对锦州市、盘锦市承担的“蓝色海湾”整治修复项目进行了二季度专项检查，现将检查情况通报如下：

一、基本情况

此次检查采取听汇报、查资料、看现场的方式，主要检查了两市工程建设按计划推进情况、资金拨付情况、年底前按计划完成情况、面临的问题和困难。

从检查情况看：锦州市已全部转入现场施工，部分工程已竣

工，其他项目正有序推进，年内可按期完成全部工程。盘锦市生态廊道建设工程、近岸构筑物清理与清淤疏浚整治工程仍处于初步设计方案优化阶段，没有开工建设，其他项目已陆续开工建设，部分工程已完工。但养殖户动迁问题迟迟得不到解决，年内按期完成项目比较困难。

二、项目具体进展情况

（一）锦州市检查情况

1. 项目进展情况。9个工程类项目已按计划全部转入了现场实施。其中，生态礁建设项目已全部完成，制作并投放礁体3000座。翅碱蓬种植工程已全部完成，种植面积7000亩。山体维护项目已完成总工程量的65%、港池清淤项目已完成总工程量的40%、天桥修复项目已完成总工程量的50%，浮码头制作已经完成，等待安装。岸线整治、生态廊道建设和海岸带整治修复项目已进场施工，龙头岸段完成补砂5万立方米。本底调查和整治修复跟踪监测2个服务类项目正在进行外业调查监测及相关报告编写工作。海洋生态环境监测站建设已经完成设备采购，改造工程已完成70%。海洋经济监测能力建设已经全部完成，进入系统调试验收阶段。

2. 资金拨付情况。已到位中央财政资金22670万元，已完成项目资金支付9645万元，资金支付率为42%。

（二）盘锦市检查情况

1. 项目进展情况。6个工程类项目已完成工程设计和招投标

工作。其中，滨海湿地植被种植工程已经完成播种，种植面积10000亩。海岸整治修复与生态廊道建设工程整治养殖池塘、围堰4400亩，完成工程量约8.8%。清理岸线9公里，完成工程量约61.6%。近岸构筑物清理与清淤疏浚整治工程清理构筑物25万方，完成工程量约13%。清淤疏浚没有动工。生态岛礁建设项目已完成清理水下废弃物8万立方米。鸳鸯岛本底调查已经完成。海洋生态环境监测能力建设工程正在安装调试中，生态站改扩建完成60%。海洋经济可持续发展监测能力建设工程完成了工程量的80%。

2.资金拨付情况。已到位财政资金25235万元，已完成项目资金支付6344.67万元，资金支付率为25%。

三、检查中发现的主要问题

（一）锦州市检查中发现的问题

凌海市海洋与渔业局承担的翅碱蓬种植工程虽已完成种植，但成活率不高。

（二）盘锦市检查中发现的问题

海岸整治修复与生态廊道建设工程、近岸构筑物清理与清淤疏浚整治工程在拆除少量无证池塘、围堰后，因涉及养殖户上访，导致工程停滞。优化初步设计方案进度缓慢。

四、下一步推进工作的意见

（一）锦州市局应督导凌海市海洋与渔业局查找翅碱蓬种植成活率不高的原因，及时总结分析，2019年应进行继续补种和

保育，确保达到修复效果。

(二) 盘锦市局要加快研究解决养殖户动迁问题，积极主动向市委市政府汇报，加快优化初步设计方案的报批，尽可能确保项目按期完成。



抄送：自然资源部，国家海洋局北海分局，省财政厅，盘锦、锦州市政府。

辽宁省海洋与渔业厅办公室

2018年6月27日印发
